



## MSB - Anlage 7 Inbetriebsetzungsprotokoll NSP

mit dem Netzbetreiber abstimmen!

Kunde
Straße
Monteur
Messschrank
Inbetriebnahme
ggf. HA-Sicherung

### Zähler

Zählernummer
Typ
Eichjahr
Wechseljahr

### Modem

Herst-Nr:
Modem-Typ

### Strom-Wandler:

Typ
Hersteller
Herstellernummer
Beg-Nr.
Klasse
Leistung

mit Prüfzähler

i. O.

(siehe Protokoll) alle Protokolle in PDF liefern!

- Drehfeld: Rechts
- Strombürde:
- Wandlerprüfung:
- Vektordiagramm/
- Istwerte
- Fehlermessung

L1, L2, L3 getrennt speichern

prim, sec, getrennt speichern

speichern nicht notwendig, wird bei Fehlmessung mit gespeichert

prim, sec, getrennt speichern

Anlage i. O.

- Ja
- Nein

Prüfung erfolgte mit ausreichender Last

- Alle Prüfklemmen im richtigen Zustand
- Anlage verplombt
- Wandlerfaktor lt. Wandler
- Wandlerfaktor lt. ABR / EDM

Bemerkung: \_\_\_\_\_

Hiermit bestätige ich, dass ich die Überprüfung für o. g. Zählung ordnungsgemäß und vollständig durchgeführt habe.

Prüfdatum      Prüfer

\_\_\_\_\_

Hiermit bestätige ich als verantwortlicher Meister, dass die vorgenannten Punkte von mir überprüft wurden.

eingescannt

Datum

Name