



MSB - Anlage 7 Inbetriebsetzungsprotokoll MSP

mit dem Netzbetreiber abstimmen!

Kunde
Straße
Monteur
Messschrank
Inbetriebnahme

Zähler

Zählernummer
Typ
Eichjahr
Wechseljahr

Modem

Herst-Nr:
Modem-Typ
Spg.
Hersteller
Typ
Klasse
Leistung (VA)

Wandler

Herst-Nr.
Beg-Nr.

mit Prüfzähler

i. O.

(siehe Protokoll) alle Protokolle in PDF liefern!

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Drehfeld: Rechts | |
| <input type="checkbox"/> Vektordiagramm | speichern |
| <input type="checkbox"/> Fehlermessung | sec, speichern |
| <input type="checkbox"/> Spannungsbürde | L1, L2, L3 getrennt speichern |
| <input type="checkbox"/> Strombürde | L1, L2, L3 getrennt speichern |
| <input type="checkbox"/> I-Wandlerprüfung | prim, sec, getrennt speichern |
| <input type="checkbox"/> Vektordiagramm/
Istwert | speichern nicht notwendig, wird bei Fehlermessung mit gespeichert |
| <input type="checkbox"/> Fehlermessung | prim, sec, getrennt speichern |

Anlage i. O.

- Ja
- Nein

- Alle Prüfklemmen im richtigen Zustand
- Anlage verplombt
- Wandlerfaktor lt. Wandler
- Wandlerfaktor lt. ABR / EDM

Bemerkung: _____

Hiermit bestätige ich, dass ich die Überprüfung für o. g. Zählung ordnungsgemäß und vollständig durchgeführt habe.

Prüfdatum _____ Prüfer _____

Hiermit bestätige ich als verantwortlicher Meister, dass die vorgenannten Punkte von mir überprüft wurden.

eingescannt

Datum

Name